



缺陷清单

远景工程巡检（演示）

远

云栖花园 3 号楼交付验收

示例市新景区样板路 88 号

5

共计缺陷

3

待处理

1

已逾期

1

严重

客户

林晓宁

编制人

陈启明

公司

远景工程巡检（演示）

生成日期

2026年7月12日

版式

凭证型 / 大图

联系方式

reports@yuanjing.example |
+86 10 5550 0188

执行摘要

项目概览

项目	云栖花园 3 号楼交付验收
客户	林晓宁
地址	示例市新景区样板路 88 号
编制人	陈启明
生成日期	2026年7月12日
格式	A4

报告状态

需要关注

在收尾或客户验收前解决高优先级缺陷。

待处理	3
已逾期	1
严重	1

5

共计缺陷

3

待处理

1

已逾期

1

已解决

1

严重

1

完工凭证

优先整改项

- KIT-001** 水槽挡水条密封胶有缺口
厨房 - 总包单位 - 中等 - 到期 2026年7月11日
- BAT-003** 卫生间排风扇未启动
卫生间 - 电气班组 - 严重 - 到期 2026年7月13日
- BED-002** 衣柜侧板表面有擦痕
主卧 - 油漆班组 - 轻微 - 到期 2026年7月12日

限制与免责声明

本报告仅记录验收时可见情况，所有项目、姓名和地址均为虚构演示数据。

缺陷索引

编号	标题	区域	工种	负责人	到期	状态
KIT-001	水槽挡水条密封胶有缺口	厨房	装饰装修	总包单位	2026年7月11日	待处理
BED-002	衣柜侧板表面有擦痕	主卧	涂饰	油漆班组	2026年7月12日	进行中
BAT-003	卫生间排风扇未启动	卫生间	电气	电气班组	2026年7月13日	待处理
HAL-004	入户门槛修复完成	玄关	门窗	木工班组	2026年7月14日	已解决
GEN-005	橱柜颜色变更不在合同范围	厨房	变更事项	业主	2026年7月15日	已驳回

KIT-001 水槽挡水条密封胶有缺口

待处理

厨房

装饰装修

严重度: 中等

负责人: 总包单位

到期: 2026年7月11日

交付前补打连续密封胶并清理边缘。

需要行动

由 总包单位 在 2026年7月11日 前整改此缺陷。

问题凭证 1 photo



水槽挡水条后方可见密封缺口。

Captured 2026年7月9日 17:00 - SHA-256 159279d98a7adfa2 (verified)

BED-002 衣柜侧板表面有擦痕

进行中

主卧

涂饰

严重程度: 轻微

负责人: 油漆班组

到期: 2026年7月12日

修补擦痕并保持颜色一致。

需要行动

由 油漆班组 完成此缺陷并提供完工证据。

问题凭证 1 photo



正常光线下可见表面擦痕。

Captured 2026年7月10日 17:00 - SHA-256 6aa458e81f19bc3e (verified)

BAT-003 卫生间排风扇未启动

待处理

卫生间

电气

严重程度: 严重

负责人: 电气班组

到期: 2026年7月13日

检查供电并完成通电测试。

需要行动

由 电气班组 在 2026年7月13日 前整改此缺陷。

问题凭证 1 photo



联动测试时排风扇未运行。

Captured 2026年7月11日 17:00 - SHA-256 2136a76d2077bad4 (verified)

HAL-004 入户门槛修复完成

已解决

玄关

门窗

严重程度: 轻微

负责人: 木工班组

到期: 2026年7月14日

复验时确认修复质量。

完工验证

此缺陷已解决；完工证据应随最终报告保留。

解决说明

复验通过，整改项关闭。

完工后/收尾凭证 1 photo



门槛修复后照片。

Captured 2026年7月12日 17:00 - SHA-256 e4ca61ec141f342b (verified)

GEN-005 橱柜颜色变更不在合同范围

已驳回

厨房

变更事项

严重程度: 轻微

负责人: 业主

到期: 2026年7月15日

该要求不属于已确认施工范围。

状态说明

已驳回或超出范围的缺陷。

待补照片

签字确认

本报告记录现场巡查时可见的缺陷，结项前应由客户、施工单位或责任承包商审核。

检查员

陈启明

客户 / 承包商

林晓宁

日期

日期